

Drinking Water Plan in Arsenic Affected Village : Water Quality Scheme (P.H.E.D)

Sl. No	District	Name of Scheme	Total received Allotment	Working Period	Expenditure	Physical Achievement	Remarks
1	2	3		4	5	6	7
1	Patna	आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सेनेटरी कूप का निर्माण	19.01	-	4.80	4	संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्य में गति लाया गया है।
		केन्द्र प्रायेजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित टोला में जलापूर्ति	21.00	-	-	-	मुख्यालय से निविदा की गयी है।
2	Bhojpur		-	-	-	-	प्रतिवेदन अप्राप्त।
3	Buxar	आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सेनेटरी कूप का निर्माण कार्य	643.46	2 वर्ष	25.59	124	कार्य प्रगति में है।
		आर्सेनिक प्रभावित विद्यालयों में गहरे नलकूप का निर्माण कार्य	-	2 वर्ष	-	-	कार्य प्रगति में है।
		आर्सेनिक प्रभावित विद्यालयों में सेनेटरी कूप निर्माण कार्य	60.98	2 वर्ष	3.58	13	कार्य प्रगति में है।
		आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों में सोलर पम्प द्वारा जलापूर्ति की योजना	66.29	2 वर्ष	-	-	दो ग्रामों में कार्य समाप्ति पर है।
		सिमरी एवं बक्सर प्रखंड के 130 ग्रामों में सतही जल क उपयोग से पम्प जलापूर्ति की योजना	1100.00	2 वर्ष 6 माह	-	-	निविदा प्रक्रिया में है।